



Miljöprövningsdelegationen

Swedegg AB
mf@swedegg.se

Kungörelsedelgivning

Förlängning av tid inom vilken miljöfarlig verksamhet ska ha satts igång

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länstyrelsen beslutar med stöd av 24 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) att förlänga den tid, inom vilken den utökade verksamheten, enligt beslut daterat den 5 december 2016 dnr 551-6005-15, ska ha satts i gång, till den 31 december 2026.

Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse på sätt som anges nedan.

Redogörelse för ärendet

Gällande beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länstyrelsen har genom beslut den 5 december 2016 meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till befintlig och utökad verksamhet med djurhållning, med högst 200 000 platser för fjäderfä, på fastigheten Ringstorp 3:6 (tidigare Örtomta-Ås 7:2) i Linköpings kommun.

I tillståndet meddelades att den avsedda utökade verksamheten ska ha satts igång senast den 1 januari 2022 annars förfaller tillståndet i de delar som ej satts igång.

Verksamheten fick den 9 juni 2022 i beslut med diarienummer 10269–2921 förlängd igångsättningstid för verksamheten till den 31 december 2024.

Ansökan om förlängd igångsättningstid

Swedegg AB inkom den 25 oktober 2024 till Miljöprövningsdelegationen med en begäran om förlängning av tiden för igångsättning till december 2026.

Bolaget framförde som skäl att ett av de befintliga hönshusen brann ner till grunden i mars 2024. Detta har medfört ett stort merarbete och gör det omöjligt för bolaget att färdigställa de planerade byggnationerna innan december 2024 då bolaget först behöver bygga upp det nedbrunna huset i sin helhet.

Ärendets handläggning

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Länsstyrelsen Östergötland, Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun samt med Jordbruksverket.

Sökanden har i bemötande lämnat synpunkter på de remissvar som inkommit.

Yttranden

I inkomna yttranden i ärendet har sammanfattningsvis följande anförts med anledning av Swedegg AB:s ansökan.

Länsstyrelsen anser att ansökan saknar väsentlig information som behövs för att kunna bedöma om ytterligare förlängd tid behövs för att undvika att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller, eller på vilket sätt det finns giltiga skäl för dröjsmålet.

Ansökan saknar information om vilka stall som är byggda och vilka som kvarstår att byggas. Länsstyrelsen anser även att bolaget behöver redogöra för om någon byggnation påbörjats innan mars 2024 och om inte det inte gjorts, då även motivera varför arbetet inte kunnat sättas i gång under de dryga två år som förflutit från juni 2022 till mars 2024. Det saknas även en beskrivning av hur planen ser ut för att denna gång kunna färdigställa byggnationen innan december 2026. Bolaget behöver även redovisa vilka eventuella nya villkor som behövs om igångsättningstiden förlängs.

Länsstyrelsen är kritisk till ytterligare en förlängning av igångsättningstiden då relativt lång tid förflutit sedan tillståndet beslutades 2016, vilket tillsammans med den tidigare förlängningen innebär att verksamhetens samtliga delar inte kunnat sättas i gång på närmre åtta år.

Sökandens bemötande

Swedegg AB har sammanfattningsvis framfört följande med anledning av vad som framförts i inkomna yttranden.

Genomförd och pågående byggnation

Bolaget har sedan tillståndet meddelats löpande anmält genomförda åtgärder till tillsynsmyndigheten, som även genomfört årlig tillsyn och bekräftat att arbetena utförts i enlighet med beviljat tillstånd. Följande åtgärder har genomförts:

Hus 7 har byggts om med ny inredning, ny belysning och ny ventilation. Hus 8 har byggts om med ny inredning, ny belysning och ny ventilation. En cirka 500 meter lång korridor för ägginsamling har uppförts mellan stall 8, 7 och 6 samt vidare till hus 5 (packeriet). Denna korridor fick delvis återuppföras efter en brand år 2024. Fyra gödselhus med tak och väggar har uppförts. Packeriet (hus 5) har renoverats och anpassats för paketering av gårdens ägg. För hus 9 har omfattande grundarbeten genomförts, inklusive markjustering, armering, gjutning samt uppförande av gödselhus. För hus 10 har skogsavverkning och bergsprängning genomförts. En ny panna med panncentral har byggts och installerats samt kulvert mellan byggnader.

Skäl till dröjsmål

Fördröjningen i genomförandet beror på flera samverkande faktorer utanför bolagets direkta kontroll.

Under åren 2021–2022 präglades verksamheten av personalbrist, vilket medförde att ledningen i stor utsträckning behövde fokusera på den löpande driften. Under samma period drabbades bolagets verksamhet i Skåne av ett salmonellautbrott, vilket krävde omfattande och omedelbara åtgärder för att återställa produktionen. I detta arbete användes den stallinredning som ursprungligen var avsedd för hus 9, vilket bidrog till ytterligare förseningar vid anläggningen i Ringstorp.

När det fullskaliga kriget i Ukraina bröt ut 2022 blev världsmarknaderna för spannmål väldigt nervösa över tillgången på råvara. Detta medförde att inga nya foderkontrakt kunde ingås och alla köp av foder skedde med dagspris om tillgång fanns. Priset för foder steg snabbt till dubbel normal nivå och äggpriserna följde inte kostnadsutvecklingen. Att börja byggnationen under denna tid hade varit grovt oansvarigt om det ens hade varit möjligt att köpa foder. Under senare delen av 2023 stabiliserades priserna på nya nivåer och vi bestämde att hus 9 skulle uppföras 2024 och hus 10 2025.

Vidare ska framhållas att denna ansökan sedan föregående ansökan om förlängning av igångsättningstiden endast avser en justering om ett år. Detta är inte orimligt mot bakgrund av att hus 6 med tillhörande anläggningar totalförstördes i en brand. Efter branden spärrades området av under polisens utredning under cirka tre månader, vilket innebar att bolaget inte hade möjlighet att påbörja vare sig sanering, rivning eller återuppbyggnad under denna period.

Samma brand medförde även att ägginsamlingen förstördes, vilket under cirka ett års tid kraftigt försvårade hanteringen av den dagliga äggproduktionen från stall 7 och 8. I samband med detta fattades beslut om att det nedbrunna stallet inte skulle återuppföras, utan i stället ersättas genom uppförandet av stall 9 och 10. Detta innebar att ritningar, tekniska lösningar och inredning behövde projekteras om och tas fram på nytt.

Plan för färdigställande

Byggnationen av stall 9 har nu påbörjats med hjälp av ny entreprenör efter att tidigare entreprenad inte kunnat fullföljas. Huskroppen på stall 9 är nu delvis uppfört och inredningen levereras de första veckorna under 2026. Hus 9 beräknas färdigställas under våren 2026. Väggar till stall 10 planeras att levereras under vecka 11 2026, varefter byggnationen kan fortgå enligt plan. Mot denna bakgrund bedöms både stall 9 och stall 10 kunna tas i drift senast under år 2026.

Behov av förlängd igångsättningstid

Mot bakgrund av ovanstående bedömer bolaget att det föreligger välgrundade och rimliga skäl för den tid som förflutit sedan föregående förlängning, särskilt med hänsyn till att justeringen bara avser ett år och att denna period i stor utsträckning präglades av konsekvenserna av branden samt efterföljande myndighetsutredning och återställningsarbete.

En ytterligare förlängning av igångsättningstiden är därför nödvändig för att undvika att tillståndet förfaller, trots att verksamheten nu befinner sig i ett aktivt och genomförandeariktat skede. Ett förfall av tillståndet skulle medföra betydande ekonomiska olägenheter för bolaget, då båda stallbyggnaderna nu är under uppförande.

Villkor

Bolaget bedömer att det inte finns behov av några nya eller ändrade villkor vid en förlängning av igångsättningstiden. De förutsättningar som låg till grund för det ursprungliga tillståndet kvarstår, och verksamheten bedrivs i enlighet med gällande tillstånd och villkor.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Enligt 24 kap. 2 § miljöbalken förfaller tillståndet om inte tillståndshavaren iakttar de bestämmelser som har meddelats i tillståndsdomen eller tillståndsbeslutet i fråga om tid inom vilken arbetena ska vara utförda eller den tid inom vilken igångsättning ska ha skett. Om tillståndshavaren visar att denne har giltiga skäl för dröjsmål eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller, kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden med högst tio år. Tillståndsmyndigheten får föreskriva nya eller strängare villkor efter vad som är skäligt. Ansökan om förlängning ska göras innan den föreskrivna tiden har gått ut. Ansökan lämnades in den 25 oktober 2024, innan den föreskrivna tiden hade gått ut.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att de skäl som bolaget anger uppfyller förutsättningarna för att förlänga tiden för igångsättning av verksamheten. Miljöprövningsdelegationen har här särskilt beaktat det bolaget redovisat kring åtgärder som redan genomförts, den oförutsedda påverkan på grund av brand som drabbat verksamheten samt att ansökan endast avser ett år.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det inte finns skäl att föreskriva nya eller strängare villkor än vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet.

Miljöprövningsdelegationen bedömer med beaktande av vad bolaget har uppgett att den önskade förlängningen av tid för igångsättning bör medges. Tiden för igångsättning bör därför förlängas till den 31 december 2026.

Delgivning

Länsstyrelsen delger detta beslut genom kungörelsedelgivning. Kungörelsen ska inom tio dagar efter dagen för detta beslut införas i **Post- och Inrikes Tidningar** samt **Östgöta Correspondenten**.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för miljöprövning, Korsningen Storgatan 23 och S:t Larsgatan 28, Linköping och hos aktförvararen i ärendet, **Kommunledningskontoret, Linköpings kommun**.

Ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgivningen. Ett exemplar av kungörelsen översänds därför till berörd kommun, sökanden och aktförvararen för att vara tillgänglig för sakägarna. Ett exemplar av tillståndet inklusive bilaga om delgivning översänds till ett par av sakägarna.

Delgivning anses ha skett på fjortonde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen inom ovan nämnda tid har införts i ovan nämnda tidningar.

Hur man överklagar

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö, se nedan.

Beslutande i ärendet

Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av Linnea Hjorter, ordförande, och Karl-Martin Axelsson, miljösakkunnig. Länsstyrelsens föredragande har varit miljöskyddshandläggare Lina Tillby.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

Enheten för miljöskyddstillsyn
Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun, miljo@linkoping.se
Jordbruksverket jordbruksverket@jordbruksverket.se
Aktförvararen
Susanne Margareta Vörös (missiv + beslut)
Håkan Karlsson (missiv + beslut)

Ni kan överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen

Om ni inte är nöjda med Miljöprövningsdelegationens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar ni beslutet

Miljöprövningsdelegationen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 21 april 2026. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur ni vill att beslutet ska ändras.
- Varför ni anser att Miljöprövningsdelegationens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer ert överklagande bifogar ni kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 25 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet uppge sitt namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 50 00. Ange diarienummer 17207-2024.